

Il Presidente
F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2018
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 29-03-2018
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 29-03-2018



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 29/03/2018

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione delle opere di ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi)

L'anno Duemiladiciotto e questo giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dott. Francesco nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

| | | | | Presente | Assente |
|--------|------------|---------------|-----------|----------|---------|
| 1 | ONORATO | Francesco | Sindaco | x | |
| 2 | MARINO | Marcello | Assessore | | x |
| 3 | COLLETTO | Calogero | Assessore | x | |
| 4 | TIRRITO | Tiziana Maria | Assessore | | x |
| 5 | LA BARBERA | Vincenzo | Assessore | x | |
| TOTALE | | | | 3 | 2 |

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- **del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;**
- **del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;**

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

| INTERVENTO | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno | € |
|------------|--|-------|
| _____ | n° _____ | _____ |

li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 29-03-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione delle opere di ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi)

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 50 del 29-03-2018

Premesso

Che l'Amministrazione comunale nel quadro delle proprie esigenze intende intervenire nell'immobile adibito a palestra coperta, annesso alla scuola media Dante Alighieri, intervenendo nei bagni e negli spogliatoi per il ripristino degli stessi, adeguandolo alle recenti normative in tema di edilizia scolastica per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza;

Che l'Amministrazione ha partecipato all'avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica. Delibera CIPE n 94/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana N 2 del 10/01/2014;

Che a seguito di gara, è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi) all'arch. Fabio Luigi Gattuso, giusta determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.123 del 06/03/2014 con cui veniva approvato il verbale di aggiudicazione della suddetta progettazione;

Che il progetto ha un importo complessivo di €. 489.435,41 di cui €. 351.133,38 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed €. 138.302,02 per somme a disposizione dell'amm.ne ed è stato approvato dalla G.C. con atto deliberativo n. 34 il 27/03/2014;

Che all'importo di €. 489.435,41, stante che era stato previsto il 10% di cofinanziamento, si doveva fare fonte con €. 48.943,54 con fondi comunali ed €. 440.491,87 facendo richiesta di finanziamento all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Che con D.D.S. 540 del 23/03/2016 il suddetto Assessorato ha provveduto al finanziamento del progetto di che trattasi operando la riduzione del 1,5%, in forza al disposto di cui al punto 6.1 della delibera CIPE n° 21 del 30/06/2014, per cui l'importo finanziato risulta essere pari ad €. 433.884,49 con una percentuale di partecipazione pari al 88,65%, mentre la compartecipazione da parte del comune è stata coperta con diverso utilizzo di €.48.943,54 sul mutuo di €. 250.000,00 con posiz.n. 4556707/00, che questa amministrazione aveva contratto con la Cassa DD.PP.(con una percentuale dell'11,35%);

Che con atto deliberativo di G.C. n. 79 del 30/06/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.GER. srl di Mussomeli per un importo pari ad €. 293.372,17 al netto del ribasso offerto del 14,3252% oltre €. 8.708,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di € 302.080,28;

Che i lavori sono stati consegnati il 22/04/2017 ed hanno avuto inizio in data 12/05/2017;

Che con atto deliberativo di G.C. n. 68 del 11/05/2017 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito della gara per l'affidamento dei lavori;

Che con atto deliberativo di G.C. n.157 del 28/09/2017 è stata approvata una variante tecnica ai lavori e la conseguente rimodulazione del quadro economico che ha riportato l'importo complessivo di € 489.435,41 di cui € 351.133,38 per lavori comprensivi di € 8.708,11 per oneri sulla sicurezza ed € 133.396,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione come in dettaglio nel seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA | | |
|---|---|---------------------|
| SOMMANO I LAVORI | | € 351.133,38 |
| Oneri sicurezza percentuale 2,48% | € | 8.708,11 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € 342.425,27 |
| Ribasso del 14,3252% | € | 49.053,10 |
| Lavori al netto | | € 293.372,17 |
| Importo contrattuale | | € 302.080,28 |
| | | € 302.080,28 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA 10% sui lavori | € | 30.208,03 |
| Lavori a fattura e liste | € | 3.312,81 |
| Oneri di conferimento a discarica | € | 3.000,00 |
| Progettazione interna RUP e polizze | € | 3.876,51 |
| Tassa AVCP e acquisizione pareri | € | 575,00 |
| Prove di laboratorio sui materiali | € | - |
| Progettazione definitiva al netto del ribasso 11,111% | € | 12.276,83 |

| | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| Progettazione esecutiva al netto del ribasso 11,111% | € | 14.688,17 | |
| Dir. Lav. coord. Sicur. Pv. al netto del ribasso 11,111% | € | 41.548,25 | |
| Direttore operativo al netto del ribasso 9,0111% | € | 3.810,49 | |
| INARCASSA, INPS ecc. | € | 2.892,95 | |
| I.V.A. 22% Su somme a disposizione | € | 17.207,67 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | 133.396,72 | € 133.396,72 |
| IMPORTO DELL'OPERA | | | € 435.476,99 |
| Di cui in conto al D.D.S. 540 - 88,65% | € | - | |
| e in conto a carico del comune 11,35% | € | - | |
| ECONOMIE REGISTRATE IN SEDE DI GARA | | | |
| Ribasso del 14,3252% | € | 49.053,10 | |
| IVA su ribasso | € | 4.905,31 | |
| totale economie | € | 53.958,42 | € 53.958,42 |
| importo complessivo con economie come da decreto | € | | 489.435,41 |

Che le variazioni introdotte non hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale;

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 23/10/2017 come da certificato di ultimazione del 24/10/2017 trasmesso dal direttore dei lavori arch. Gattuso Fabio Luigi;

Che il direttore dei lavori ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

Che sono state effettuate tutte le verifiche previste dalla norma alla conclusione dei lavori che hanno dato esito positivo;

Visto lo stato finale dei lavori da cui si evince che sono stati eseguiti lavori per complessivi €.302.080,28 e che sono stati liquidati all'impresa esecutrice n. 3 Sal oltre all'anticipazione per €. 300.516,05 per cui resta un residuo da liquidare a favore dell'impresa di €. 1.564,23 oltre IVA (split payment);

Visto il certificato di regolare esecuzione che conferma quanto previsto nel suddetto stato finale;

Verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta;

Vista la nota prot. n. 2188 del 07/03/2018 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Serv. 3°, che dalle verifiche e dei riscontri effettuati non ha nulla a procedere;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione;

Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";

Visto il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Di procedere all'approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di di ristrutturazione adeguamento funzionale e messa a norma della palestra coperta polifunzionale (Bagni e Spogliatoi)
2. Di dare atto che la somma di €.1.564,23 oltre IVA verrà liquidata alla ditta a presentazione di relativa fattura e ad avvenuto accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato finanziatore in conto del decreto citato in premessa;
3. Di dare atto che si può procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto.