

Il Presidente
F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-01-16
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ____ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 21-12-15
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 04-01-16



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 213 del 21/12/2015

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione consolidamento del versante a EST del centro abitato a difesa della scuola elementare di Via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini.

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	GENTILE	Marisa	Assessore	x	
3	GUARINO	Francesco	Assessore	x	
4	MARINO	Marcello	Assessore	x	
TOTALE				4	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____


COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE**

li 21-12-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E. TO. A. COLLETTI

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione consolidamento del versante a EST del centro abitato a difesa della scuola elementare di via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini.

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li 21-12-15

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~




IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li 21-12-15

IL SINDACO
IL PROPONENTE
[Signature]
L'ISTRUTTORE

[Signature]



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 213 del 21-12-15

Premesso:

Che questa l'Amministrazione comunale ha partecipato all'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione di un parco progetti regionali volto alla mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto del POR – FER 2007/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n 34 del 20/07/2009;

Che con D.D.G. n 176 del 07/04/2010 il Comune di Castronovo di Sicilia è stato ammesso al finanziamento di € 1.600.000,00;

Che con nota 32040 del 12/05/2010, è stato notificato il suddetto D.D.G., e venivano assegnati, al comune, 60 gg di tempo per redigere e trasmettere all'Assessorato Territorio Ambiente il progetto esecutivo dei lavori in argomento, e che pertanto il termine attribuito andava a scadere l'11/07/2010;

Che dai tecnici dell'UTC è stato redatto il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, Che prevedeva la riqualificazione di una zona estesa che interessava tutta la zona a EST del centro abitato;

Che è stato acquisito, parere favorevole dall'ASP ai sensi dell'art. 18 quater l. 109/94 modificata dalla LL.RR. 7/02 e 7/03, con prot. 2249/IP del 02/07/2010;

Che mediante procedura negoziata, giusto verbale di gara del 10/06/2010, è stata individuata l'ATP composta dal'Arch. Vincenzo Buono e Ing. Alfonso Accardo, alla quale è stato assegnato il compito della redazione del progetto esecutivo;

Che la suddetta ATP ha redatto il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento del versante a EST del centro abitato, a difesa della scuola elementare di via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini. Opere a salvaguardia della zona adiacente il Convento Cappuccini, dell'importo complessivo di €. 1.599.014,86 di cui € 1.021.967,35 per lavori a base d'asta comprensivi di € 26.720,85 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 577.047,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che successivamente l'Assessorato Territorio ed Ambiente, con nota prot. n. 62930 del 11/10/2010, richiedeva alcune modifiche ed integrazioni al progetto, per cui i progettisti hanno provveduto alla rimodulazione con la conseguente modifica delle previsioni del quadro economico per cui l'importo complessivo è risultato pari ad € 1.600.000,00 di cui € 998.819,40 per lavori a base d'asta comprensivi di € 26.115,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 601.180,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione come nel seguente quadro economico:

Che con determina del Responsabile del Settore n°272 del 06/06/2011 è stato approvato lo schema di bando con il quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e l bis, della legge 109/94 e successive modificazioni, recepite con modifiche con LL.RR. n 7/20, 7/03, 16/05 e 20/07;

Che, a seguito di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa S.C.F. Costruzioni srl C/a Caltagirone, snc Aragona - per un importo pari ad €. 748.373,98 al netto del ribasso del 23,0625% più €. 26.115,61 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto di appalto del 17/05/2012 n. 28 di rep. Reg. a Lercara Friddi l'1/06/2012 al n.242;

Che i lavori hanno avuto inizio il 01/11/2015;

Che la perizia di variante è stata approvata con atto deliberativo di G. C. n° 89 del 19/06/2014;

Che la stessa è stata inviata all'IRT che l'ha restituita senza rilievi e variazioni in data 4/09/2014;

Che con atto deliberativo di G. C. n° 91 del 08/06/2015 la suddetta perizia è stata riapprovata amministrativamente per un importo complessivo di €. 1.330.804,23 di cui €.774.486,37 per lavori al netto del 23,0625 di ribasso e comprensivi di €.26.114,50 di costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.556.317,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione restando invariato l'importo dei lavori da eseguire;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Buono corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori e che ha il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	998.763,12	
Oneri sic. già inclusi nei lavori (2,614648%)	€	<u>26.114,14</u>	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	972.648,98	
Ribasso del 23,0625	€	224.317,17	
Lavori al netto	€	748.331,81	
Importo contrattuale	€	774.445,95	€ 774.445,95
Importo lavori IVA 21%	€	126.112,66	
Importo lavori IVA 22%	€	648.333,29	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche di relative alla progettazione definitiva ex art. 18 L. 109/94 e art. 7 regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	11.985,83
Spese tecniche di relative alla RUP ex art. 18 L. 109/94 e art. 6 lettera b) del regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	7.391,26
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza IVA 21%	€	43.046,84
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza IVA 22%	€	57.721,89
Competenze variante tecnica IVA 22%	€	10.963,87
Competenza per assist. di cant. IVA 22%	€	11.926,40
Consulenza geotecnica IVA 20%	€	9.483,76
Consulenza geotecnica IVA 21%	€	9.483,75
Consulenza geologica IVA 20%	€	20.676,17
Prove sismiche IVA 20%	€	2.663,70

Consulenza geologica IVA 21%	€	8.007,87
Spese per indagini geologiche IVA 20%	€	20.755,35
collaudo statico IVA 22%	€	10.147,20
certificato regolare esecuzione IVA 22%	€	3.789,87
piano di monitoraggio al netto del 16,1271 di ribasso IVA 22%	€	16.771,81
Consulenza per monitoraggio al netto del 16,1271 di rib. IVA 22%	€	3.160,90
Oneri per il conferimento a discarica	€	10.988,00
pubblicazioni bando di gara e avviso	€	4.890,41
prove in corso d'opera sui materiali e sulle strutture	€	37.351,30
Tasse prestazioni professionali	€	6.899,44
IVA 20% su somme a disposizione	€	11.498,04
IVA 21% su somme a disposizione	€	13.187,97
IVA 22% su somme a disposizione	€	36.666,61
IVA 21% sui lavori	€	26.483,66
IVA 22% sui lavori	€	<u>142.633,32</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 538.575,22 € 538.575,22

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.313.021,17 € 1.313.021,17

Economie derivanti dal ribasso ed iva su ribasso € 269.195,77

Altre economie € 17.783,06

COMPLESSIVAMENTE € 1.600.000,00

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data e ultimati il 23/11/2015;

Che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Buono corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

Che dallo stato finale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa S.C.F. Costruzioni S.r.L. C/da Caltagirone 92021 Aragona (Ag), per un importo pari ad €. 774.445,95 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.770.573,72 resta un residuo di €. 3.872,23 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Che il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal sopraccitato tecnico nel quale viene confermato quanto previsto negli atti finali;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs 163/06;

Visto il D.P.R. 207/10;

SI PROPONE DI DELIBERARE**Di prendere atto delle premesse;**

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento del versante a EST del centro abitato a difesa della scuola elementare di Via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini, all'impresa S.C.F. Costruzioni S.r.L. C/da Caltagirone Aragona, per un importo pari ad €. 774.445,95 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.770.573,72 resta un residuo di €. 3.872,23 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Di non svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori fino a quando non sarà terminato l'iter amministrativo ed ottenuto la definitiva approvazione dall'IRT;

Di liquidare l'importo di €. 3.872,23 oltre IVA, a saldo della fattura presentata, all'impresa esecutrice dei lavori, dando atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 1.600.000,00 con la quale trova copertura finanziaria dal D.D.G. n 176 del 07/04/2010.