

Il Presidente
F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.01.16
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ___ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 21.12.15
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 04.01.16



IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 214 del 21/12/2015

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e rettifica quadro economico dei lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia del centro abitato. Interventi a monte delle Vie Aldo Moro e Piedimonte.

L'anno duemilaquindici e questo giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	GENTILE	Marisa	Assessore	x	
3	GUARINO	Francesco	Assessore	x	
4	MARINO	Marcello	Assessore	x	
TOTALE				4	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

li 21-12-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D. TO A. COLLETTI

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e rettifica quadro economico dei lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia del centro abitato. Interventi a monte delle vie Aldo Moro e Piedimonte.

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li 21-12-15

[Signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li 21-12-15

[Signature]

IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



[Signature]

[Signature]

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 214 del 21-12-15

Che, con determina del responsabile del settore n. 273 del 06/06/2011 è stato conferito incarico per la redazione del progetto relativo ai lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia del centro abitato. Interventi a monte delle vie Aldo Moro e Piedimonte, all'Ing. Francesco Aggiato;

Che con delibera di G.M. n°58 del 12/03/2012 è stato approvato il progetto generale esecutivo relativo ai lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia del centro abitato, interventi a monte delle vie Aldo Moro e Piedimonte, per l'importo complessivo di € 1.300.000,00;

Che con D.D.G. 965 del 06/10/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n 57 del 31/12/2010 il comune di Castronovo di Sicilia è stato ammesso al finanziamento di € 1.300.000,00 Cod. PAI 063-6CS-001 ;

Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 727 del 12/11/2012 è stato approvato lo schema di bando con il quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le indicazioni di cui all'art. 19, comma 2, della L.R. 12/2011 e ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.lgs 163/2006 e dell'art 120 del Regolamento di attuazione n° 207/2010;

Che i lavori oggetto dell'appalto ammontano ad €. 804.395,59 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 29.222,10 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Che, è stata costituita apposita commissione di gara ai sensi dell'art.15 del Regolamento dei contratti, quest'ultima è stata esperita dal 19/03/2013 al 30/05/2013 giusti verbali d'asta pubblica dal n.1 al n.6;

Che con atto deliberativo di G.C. n. 94 del 19/06/2013 sono stati approvati i suddetti verbali di gara e quindi aggiudicati i lavori all' Impresa Consorzio Stabile Impregemi s.c.a.r.l. - per un importo pari ad €. 627.206,06 al netto del ribasso offerto dell' 19,0883% oltre €. 29.222,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto del 13/02/2014 n. 64 di rep. registrato a Lercara Friddi il 19/02/2014 al n. 36;

Che i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2014;

Che con delibera di G.C. n 68 del 27/04/2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 1.291.335,45 di cui € 676.859,32 per lavori al netto del ribasso del 19,0883% e comprensivi di € 29.881,61 per costo della sicurezza non soggetti a ribasso, € 428.265,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 186.210,89 economie derivanti dal ribasso d'asta e relativa IVA;

Che nella suddetta perizia di variante e suppletiva è stata erroneamente calcolata l'IVA sui lavori al 21% anziché al 22% per cui è stato necessario rettificare il quadro economico inserendo l'importo corretto di iva come per legge, pertanto alla luce della variazione apportata l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 1.292.178,87 di cui € 676.859,32 per lavori al netto del ribasso del 19,0883% e comprensivi di € 29.881,61 per costo della sicurezza non soggetti a ribasso, € 429.117,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 186.210,89 di economie derivanti dal ribasso d'asta e relativa IVA, come in dettagli nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

Importo complessivo dell'appalto	€	821.190,29	
Oneri sicurezza inclusi	€	21.580,70	
Importo soggetto a ribasso	€	799.609,59	
Oneri speciali sicurezza non compresi nelle lavori	€	8.300,91	
Ribasso d'asta del 19,0883	€	152.631,88	
lavori al netto del ribasso d'asta	€	646.977,71	
Importo contrattuale	€	676.859,32	€ 676.859,32
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Comp. Prog. Esec. e SIA al netto del 11,50% di ribasso IVA 21%	€	33.668,32	
Comp. Direzione dei Lavori al netto del 11,50% di ribasso IVA 22%	€	33.657,67	
Comp. Coord. Sic. esecuzione al netto del 11,50% di ribasso IVA 22%	€	20.597,83	
Comp. Prog def. art. 92 comma 5 D.lgs 163/2006	€	5.309,01	
Comp. RUP art. 92 comma 5 D.lgs 163/2007	€	6.076,81	
Comp. Geologo al netto del 5,050% di ribasso IVA 21%	€	16.275,96	
Comp. D.L. Geologo al netto del 5,050% di ribasso IVA 22%	€	8.846,60	
Indagini Geognostiche al netto del 5,00% di ribasso IVA 21%	€	26.969,31	
Comp. Studio Geotec. al netto del 12,334% di ribasso IVA 21%	€	13.113,20	
Comp. Studio Geotec. al netto del 12,334% di ribasso IVA 22%	€	4.371,06	
Comp. Ril. Geomeccanico al netto del 4,75% di ribasso IVA 21%	€	15.240,00	
Ispettore di cantiere al netto del 2,12% di ribasso IVA 22%	€	8.678,46	
Direttore operativo al netto del 5,00% di ribasso IVA esente	€	8.423,11	

Comp. Collaudo statico al netto del 10,011% di ribasso IVA 22%	€	9.827,61
Comp. accatastamenti ed espropriazioni	€	3.165,88
Comp. Collaudo tecnico-amministrativo	€	1.233,67
Pubblicazione Bando	€	6.518,80
Contributo ASP e AVCP	€	750,00
Acquisizione aree e immobili	€	2.335,51
Commissione giudicatrice art.8L. R. 12/201 e art. 13 del D.P.R.S. 13/2012	€	3.600,00
Tasse su parcelle	€	6.420,72
IVA 22% su lavori	€	148.909,05
IVA 21% sui servizi	€	20.639,74
IVA 22% su servizi	€	24.489,19
Economie	€	-
Totale	€	429.117,50

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Economie derivanti dal ribasso d'asta

€ 186.210,89

€ 1.292.187,87

Complessivamente

Che l'importo complessivo di €. 1.292.187,87 risulta essere maggiore rispetto a quello finanziato di €. 852,26;

Che in armonia con quanto contenuto nel decreto di inizio lavori il suddetto superiore importo di €. 852,26 sarà a carico dell'Amministrazione comunale;

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data e ultimati il 19/06/2015;

Che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi giusto DURC positivo del 06/11/2015;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Aggiato Francesco corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

Che dallo stato finale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa CONSORZIO STABILE IMPREGEMI s.c. a.r.l. - Via Luigi Russo,11 Caltanissetta per un importo pari ad €. 676.859,32 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.673.475,03 resta un residuo di €. 3.384,29 oltre IVA da liquidare all'impresa in acconto sulla disponibilità sull'O.A. 167 cap 842057, l'importo di € 1.720,83 compreso Iva;

Che il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 09/12/2015;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal sopraccitato tecnico nel quale viene confermato quanto previsto negli atti finali;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs 163/06;

Visto il D.P.R. 207/10;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto delle premesse;

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento del costone roccioso a salvaguardia del centro abitato. Interventi a monte delle vie Aldo Moro e Piedimonte, all'impresa CONSORZIO STABILE IMPREGEMI s.c. a.r.l. - Via Luigi Russo, 11/C Caltanissetta, per un importo pari ad €. 676.859,32 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.673.475,03 resta un residuo di €. 3.384,23 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Di liquidare all'IMPRESA CONSORZIO STABILE IMPREGEMI s.c. a.r.l. la somma in acconto sulla disponibilità sull'O.A. 167 cap. 842057 pari ad € 1.720,83 compreso IVA, per il saldo si provvederà con fondi comunali;

Di approvare il quadro economico rettificato per l'importo complessivo di € 1.292.187,87 dando atto che si provvederà ad impegnare la somma di €. 852,26 eccedente il finanziamento;

Di non svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori fino a quando non sarà terminato l'iter amministrativo ed ottenuto la definitiva approvazione dall'IRT;

Di liquidare l'importo di €. 3.384,29 oltre IVA, a saldo della fattura presentata, all'impresa esecutrice dei lavori, dando atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 1.292.187,87 la copertura finanziaria è data per € 1.291.335,45 dal D.D.G. n 359 del 22/06/2012, mentre per la rimanente somma di €. 852,26 con provvedimento che sarà adottato dall'amministrazione comunale.