

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 174 del 29/12/2016

**OGGETTO** Adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 relativamente ai lavori di consolidamento del versante a EST del centro abitato a difesa della scuola elementare di Via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini.

L'anno duemilasedici e questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

			Presente	Assente	
1	ONORATO	Francesco	<i>Sindaco</i>	x	
2	MARINO	Marcello	<i>Assessore</i>	x	
3	COLLETTO	Calogero	<i>Assessore</i>	x	
4	TIRRITO	Tiziana Maria	<i>Assessore</i>	x	
5	LA BARBERA	Vincenzo	<i>Assessore</i>	x	
			TOTALE	5	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente

F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-01-2014  
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.  
20/12/2004, n. 17 (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 29-12-16

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 02-01-14



IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO G. SCHEMBRI

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 relativamente ai lavori di consolidamento del versante a EST del centro abitato a difesa della scuola elementare di via Mazzini e dello spazio polifunzionale adiacente il Convento Cappuccini.

IL SINDACO

IL PROponente



L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 124 del 29.12.2016

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	€
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

li 29-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. TO A. COLLETTO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE  
 PARERE:  
~~SFAVOREVOLE~~

li 29-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. TO G. SCHEMBRI

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE  
 PARERE:  
~~SFAVOREVOLE~~

li 29-12-16



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F. TO G. SCHEMBRI

**Premesso:**

**Che** questa l'Amministrazione comunale ha partecipato all'avviso pubblico per la presentazione di progetti per la costituzione di un parco progetti regionali volto alla mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto del POR – FER 2007/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n 34 del 20/07/2009;

**Che** con D.D.G. n 176 del 07/04/2010 il Comune di Castronovo di Sicilia è stato ammesso al finanziamento di € 1.600.000,00 per la realizzazione di riqualificazione di una zona estesa che interessava tutta la zona a EST del centro abitato;

**Che** i lavori di che trattasi, il cui progetto esecutivo è stato redatto dall'ATP composta dal'Arch. Vincenzo Buono e Ing. Alfonso Accardo, alla quale è stato conferito anche l'incarico della direzione dei lavori, sono stati aggiudicati alla ditta S.C.F. Costruzioni srl C/a Caltagirone, snc Aragona - per un importo pari ad €. 748.373,98 al netto del ribasso del 23,0625% più €. 26.115,61 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto di appalto del 17/05/2012 n. 28 di rep. Reg. a Lercara Friddi l'1/06/2012 al n.242;

**Che** i lavori hanno avuto inizio l'01/11/2015 e sono stati ultimati il 23/11/2015;

**Che** nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante che è stata approvata con atto deliberativo di G. C. n°.89 del 19/06/2014;

**Che** la stessa è stata inviata all'IRT che l'ha restituita senza rilievi e variazioni in data 4/09/2014;;

**Che** con atto deliberativo di G. C. n° 91 del 08/06/2015 la suddetta perizia è stata riapprovata amministrativamente per un importo complessivo di €. 1.330.804,23 di cui €.774.486,37 per lavori al netto del 23,0625 di ribasso e comprensivi di €.26.114,50 di costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.556.317,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione restando invariato l'importo dei lavori da eseguire;

**Che** con atto deliberativo di G.C.n.213 del 21/12/2015 venivano approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla D.L. con cui veniva approvato il seguente quadro economico finale:

Importo dei lavori	€	998.763,12	
Oneri sic. già inclusi nei lavori ( 2,614648% )	€	26.114,14	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	972.648,98	
Ribasso del 23,0625	€	224.317,17	
Lavori al netto	€	748.331,81	
Importo contrattuale	€	774.445,95	€ 774.445,95
Importo lavori IVA 21%	€	126.112,66	
Importo lavori IVA 22%	€	648.333,29	

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Spese tecniche di relative alla progettazione definitiva ex art. 18 L. 109/94 e art. 7 regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	11.985,83	
Spese tecniche di relative alla RUP ex art. 18 L. 109/94 e art. 6 lettera b) del regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	7.391,26	
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza IVA 21%	€	43.046,84	
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza IVA 22%	€	57.721,89	
Competenze variante tecnica IVA 22%	€	10.963,87	
Competenza per assist. di cant. IVA 22%	€	11.926,40	
Consulenza geotecnica IVA 20%	€	9.483,76	
Consulenza geotecnica IVA 21%	€	9.483,75	
Consulenza geologica IVA 20%	€	20.676,17	
Prove sismiche IVA 20%	€	2.663,70	
Consulenza geologica IVA 21%	€	8.007,87	
Spese per indagini geologiche IVA 20%	€	20.755,35	
collaudo statico IVA 22%	€	10.147,20	
certificato regolare esecuzione IVA 22%	€	3.789,87	
piano di monitoraggio al netto del 16,1271 di ribasso IVA 22%	€	16.771,81	
Consulenza per monitoraggio al netto del 16,1271 di rib. IVA 22%	€	3.160,90	
Oneri per il conferimento a discarica	€	10.988,00	
pubblicazioni bando di gara e avviso	€	4.890,41	
prove in corso d'opera sui materiali e sulle strutture	€	37.351,30	

Tasse prestazioni professionali	€	6.899,44	
IVA 20% su somme a disposizione	€	11.498,04	
IVA 21% su somme a disposizione	€	13.187,97	
IVA 22% su somme a disposizione	€	36.666,61	
IVA 21% sui lavori	€	26.483,66	
IVA 22% sui lavori	€	<u>142.633,32</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>538.575,22</b>	€ <b>538.575,22</b>
<b>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€	<b>1.313.021,17</b>	€ <b>1.313.021,17</b>

Economie derivanti dal ribasso ed iva su ribasso

269.195,77

Altre economie

€ 17.783,06

**COMPLESSIVAMENTE**

€ **1.600.000,00**

Che è stato redatto il certificato di collaudo statico dall'incaricato ing. Paolo Alessi e depositato presso questo comune in data 18/12/2015 al prot. n.10672;

Che dallo stato finale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa S.C.F. Costruzioni S.r.L. C/da Caltagirone 92021 Aragona ( Ag), per un importo pari ad €. 774.445,95 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.770.573,72 resta un residuo di €. 3.872,23 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Che con nota n.4937 del 17/06/2016 è stata chiesta, come da direttiva regionale, la proroga per la chiusura definitiva dei progetti inseriti nel POR FESR Sicilia 2007/2013 e contestualmente si chiedeva l'accreditamento delle somme necessarie per la liquidazione di IVA e Irpef in quanto l'IVA è stata pagata dal comune in data 4/01/2016 e gli ordinativi verdi dell'IRPEF sono stati generati dal sistema in data 5/01/2016 per un totale di €. 67099,81 di cui €. 59608,08 per IVA e €. 7491,73 per IRPEF;

Che con nota n.17405 del 16/03/2016 l'Assessorato finanziatore TT.AA., ai fini della chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013, invitava i Reo degli enti beneficiari dei finanziamenti ad assicurare adempimenti vari;

Che a tal proposito il REO dei lavori in oggetto ha redatto una relazione da cui si evince che:

il quadro economico di seguito riportato è il definitivo:

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

Importo dei lavori	€	998.763,12	
Oneri sic. già inclusi nei lavori ( 2,614648% )	€	<u>26.114,14</u>	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	972.648,98	
Ribasso del 23,0625	€	224.317,17	
Lavori al netto	€	748.331,81	
Importo contrattuale	€	774.445,95	€ 774.445,95
Importo lavori IVA 21%	€	126.112,66	
Importo lavori IVA 22%	€	648.333,29	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 21% sui lavori	€	26.483,66	
IVA 22% sui lavori	€	142.633,32	
Spese tecniche di relative alla progettazione definitiva ex art. 18 L. 109/94 e art. 7 regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	11.985,83	
Spese tecniche di relative alla RUP ex art. 18 L. 109/94 e art. 6 lettera b) del regolamento comunale approvato con D.C.C. n° 320/05	€	7.391,26	
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza con IVA	€	54.170,14	
Prog.esec. D.L. coordinamento sicurezza con IVA 22%	€	73.237,53	
Competenze variante tecnica con IVA 22%	€	13.910,92	
Competenza per assist. di cant. IVA 22%	€	15.132,22	
Consulenza geotecnica IVA 20%	€	11.835,74	
Consulenza geotecnica IVA 21%	€	11.934,35	
Consulenza geologica IVA 20%	€	25.307,63	
Prove sismiche IVA 20%	€	3.196,44	
Consulenza geologica IVA 21%	€	9.744,10	
Spese per indagini geologiche IVA 20%	€	17.562,49	

Prove di laboratorio	€	7.483,14	
collaudo statico IVA 22%	€	13.389,76	
certificato regolare esecuzione IVA 22%	€	4.808,58	
piano di monit. E cons. al netto del 16,1271 di ribasso IVA 22%	€	23.922,98	
Oneri per il conferimento a discarica	€	13.405,36	
pubblicazioni bando di gara e avviso	€	5.035,61	
prove in corso d'opera sui materiali e sulle strutture	€	40.328,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>532.899,27</b>	<b>€ 532.899,27</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 1.307.345,22</b>
Economie derivanti dal ribasso ed iva su ribasso			€ 269.195,77
Altre economie			€ -23.459,01
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>			<b>€ 1.600.000,00</b>

che i dati di avanzamento fisico aggiornati sono stati inseriti nel sistema Caronte;  
 Che sono stati inseriti nella Sezione Documentale del sistema Caronte la documentazione procedurale e quella relativa agli obblighi di informazione e comunicazione;  
 Tutto ciò premesso;

#### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono interamente riportate ed approvate;
2. Di prendere atto della relazione del REO;
3. Di approvare il quadro economico finale del progetto;
4. Approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto attestando la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR;
5. Che il progetto è funzionante ed è stato completato entro il 31/12/2015;
6. Che come previsto dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
7. Che come previsto dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tal documentazione nella Sezione comunicazione del sistema Caronte;
8. Che per l'opera realizzata non sono previste entrate come da art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
9. dichiara di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificati, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
10. di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell'art. 89, paragrafo 5 e dell'art.90, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n.1083/2006;