

Il Presidente

F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-05-16 ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 20/12/2004, n. 17 (N. Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 02-05-16
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 04-05-16

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. SCHEMBRI



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 58 del 02/05/2016

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità e certificato di regolare esecuzione lavori di recupero e adeguamento e messa in sicurezza della scuola media Statale Dante Alighieri.

L'anno duemilasedici e questo giorno due del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	MARINO	Marcello	Assessore	x	
3	COLLETTO	Calogero	Assessore	x	
4	GENTILE	Marisa	Assessore	x	
5	LA BARBERA	Vincenzo	Assessore	x	
TOTALE				5	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- ☐ del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

li 02-05-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori di recupero e adeguamento e messa in sicurezza della scuola media Statale Dante Alighieri.

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.T.O. G. SCHEMMA

li 02-05-16

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.T.O. G. SCHEMMA

li 02-05-16

IL PROponente

IL PROponente

F.T.O. FRANCESCO MONARDO



L'ISTRUTTORE

[Handwritten signature]



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 58 del 02-05-16

Premesso

Che, con nota del sindaco del 2/09/2013 è stato incaricato l'arch. Dott. V.G Alfonso dipendente di questa Amministrazione, per la progettazione dei lavori di recupero, adeguamento e messa in sicurezza della scuola media.

Che con atto deliberativo di G.C. n. 152 del 05/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal suddetto tecnico dell'importo complessivo di €. 758.438,66, di cui €. 537.386,00 per lavori, comprensivi di €. 21.495,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 221.052,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D.G. 4500 del 15/10/2013L'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale ha decretato l'inserimento in graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili ai sensi della legge 98/2013, ai fini di dare attuazione a quanto previsto nell'art.18 commi 8 ter e 8 quater del D.L 21/2013 n.69 ovvero il Decreto del Fare.

Che come previsto nel DM n.906 del 5/11/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca che ha assegnato le risorse economiche necessarie (totale € 16.000.000,00 di cui € 758.438,66 per il progetto del Comune di Castronovo) art.2 autorizza gli enti locali beneficiari ad avviare le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori i quali devono essere affidati entro il 28/02/2014 pena revoca del finanziamento stesso;

Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 724 del 16/12/2013 è stato approvato lo schema di bando di gara per l'affidamento dei lavori in argomento a mezzo di procedura aperta di cui all'art.3 comma 37 art.55 del DLgs163/2006 come recepito in Sicilia dalla L.R n.12/2011

Che la gara, il cui termine di presentazione delle offerte era il 3/02/2014, è stata esperita dal 3/02/2014 24/02/2014;

Che con atto deliberativo di G.C. n 20 del 27/02/2014 sono stati approvati i verbali di gara con aggiudicazione dei lavori all'Impresa Diva s.r.l di Valledlunga Pratamento che ha offerto il ribasso del 32,5288% sul l'importo a base d'asta di € 298.758,89

Che è stato stipulato contratt.69 del 25/08/2014 con la ditta Diva di Valledlunga Pratamento registrato a Lercara Friddi il 2/09/2014 per l'importo di € 444.066,07

Che i lavori sono stati consegnati in data 5/09/2014;

Che con atto deliberativo di G.C. n 140 del 6/08/2015 è stata approvata una perizia di variante, redatta in fase di esecuzione dei lavori dal direttore dei lavori arch. Buono Vincenzo incaricato da questa amministrazione, per l'importo complessivo di € 638.995,23 di cui € 462.443,12 per lavori al netto del ribasso del 32,5288% e comprensivi di €.260.866,91 per costo del personale per costo della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 176.552,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione come dettagliatamente da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE E SUPPLETIVA

A) Importo dei lavori	€	559.625,80	
Costo della manodopera e sicurezza	€	260.866,91	
Importo soggetto a ribasso	€	298.758,89	
Ribasso del 32,5288%	€	97.182,68	
Importo al netto del ribasso	€	201.576,21	
Importo contrattuale	€	462.443,12	€ 462.443,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
Iva sui lavori	€	46.244,31	
Lavori in economia	€	4.000,00	
Oneri di conferimento a discarica	€	-	
Competenze Collaudi al netto del 8,223% di ribasso	€	6.793,05	
Spese per attività di consulenza e supporto geologo	€	-	
Progettazione interna	€	6.448,64	
RUP	€	2.798,13	
DL sicurezza e geotecnica al netto del 9% di ribasso	€	56.706,55	
Direttore operativo al netto del 6% di ribasso	€	6.010,64	
Competenze variante al netto del 9% di ribasso	€	2.109,21	
Certificato regolare esecuzione al netto del 9% di ribasso	€	2.345,73	

Indagini strutturali DM 2008 al netto del 14,51% di ribasso e comprensivo delle prestazioni in più richieste dalla D.L.	€	16.772,20	
Tassa a favore AVCP	€	375,00	
pulizia	€	2.929,85	
Inarcassa	€	2.780,41	
Iva su somme a disposizione	€	20.238,39	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	176.552,11	€ 176.552,11
TOTALE			€ 638.995,23
Economie da ribassi	imponibile		totale
lavori	€	97.182,68	€ 106.900,95
di sicurezza e geotecnica	€	5.784,02	€ 7.338,76
ispettore di cantiere	€	383,66	€ 486,79
collaudo statico	€	558,59	€ 708,74
indagini strutturali	€	2.846,70	€ 3.472,97
variante	€	189,83	€ 240,85
certificato regolare esecuzione	€	231,00	€ 294,36
sommano le economie di ribasso	€	107.176,48	€ 119.443,42
TOTALE INTERVENTO COMPRENSIVO DELLE ECONOMIE			€ 758.438,65

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 16/09/2015;

Che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi giusto DURC positivo del 1/03/2016 e da verifica Equitalia;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Buono corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

Che dallo stato finale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa Diva di Valledlunga Pratamento è pari ad €. 462.443,13 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di € 415.724,30 resta un residuo di €. 2.312,22 oltre IVA.

Che il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 24/11/2015;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal sopraccitato tecnico nel quale viene confermato quanto previsto negli atti finali;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs 163/06;

Visto il D.P.R. 207/10;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono interamente riportate ed approvate;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di recupero e adeguamento e messa in sicurezza della scuola media statale Dante, all'impresa Diva via Magellano Valledlunga Pratamento, per un importo pari ad €. 462.443,13 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di € 460.130,91 resta un residuo di €. 2.312,22 oltre IVA da liquidare all'impresa;
3. Di liquidare all'IMPRESA Diva l. la somma ad € 2.820,90 compreso IVA, ad accreditamento avvenuto da parte dell'ente finanziatore cui sarà inoltrata relativa richiesta e a cui saranno trasmessi i documenti giustificativi;
4. Di procedere allo svincolo della polizza stipulata dalla ditta esecutrice, a garanzia dell'appalto, in fase di stipula del contratto d'appalto.