

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 97 del 07/07/2014

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del centro abitato - Completamento.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno sette del mese di Luglio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Gentile Marisa Giovanna nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

			Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	<i>Sindaco</i>	<i>x</i>
2	GENTILE	Marisa Giovanna	<i>Assessore</i>	<i>x</i>
3	GUARINO	Francesco	<i>Assessore</i>	<i>x</i>
4	PIAZZA	Giorgio	<i>Assessore</i>	<i>x</i>
5	MARINO	Marcello	<i>Assessore</i>	<i>x</i>
TOTALE			3	2

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando.

Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Vice Presidente

F.to: M. Gentile

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-04-14
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 07-04-14
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 14-04-14



IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- ☑ del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☑ del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del centro abitato – completamento –

IL PROPONENTE

UFF. LL.PP.



L'ISTRUTTORE

[Handwritten signature]



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 97 del 07-07-2014

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 07.07.14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li 07.07.14

[Handwritten signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li 07.07.14

[Handwritten signature]

Premesso:

Che, con atto deliberativo di G.C. n. 19 del 13/02/1981 è stato conferito incarico per la redazione del progetto relativo ai lavori di consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del centro abitato, all'Ing. Francesco Aggiato;

Che a seguito dell'espressione di volontà dell'Amministrazione, il professionista incaricato ha predisposto un progetto di secondo intervento, mettendo a punto una prima fase per la rimozione di rischi gravi, stralciando dal progetto generale, le opere ritenute urgenti ed indifferibili, per un importo di € 1.144.404,00;

Che il Consiglio dei Ministri, con nota n. 0003727-2.4.9.3 del 02/03/2010, comunicava di avere assegnato a questo comune l'importo di € 1.144.404,00 con D.P.M.C. 27 novembre 2009 ripartizione della quota per l'otto per mille dell'IRPEF;

Che con atto deliberativo di G.C.n°66 del 01/04/2010 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori di consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del Centro abitato – Completamento – per l'importo complessivo di €. 1.144.404,00 di cui €.729.159,50 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di €. 17.815,30 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 415.244,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che i lavori di che trattasi, a seguito di asta pubblica, sono stati aggiudicati all'Impresa URANIA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cesare Battisti is.73 – Messina – per un importo pari ad €. 659.307,95 al netto del ribasso del 7,3152% oltre €.17.815,30 per relativi oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto di appalto del 28/02/2011 al n.15 di rep. e registrato a Lercara Friddi l'8/03/2011 al n.192/2;

Che i lavori sono stati consegnati all'impresa il 24/04/2011 dal direttore dei lavori giusto verbale di consegna in pari data ed hanno avuto inizio in data 1/06/2011;

Che nel corso dei lavori, anche su richiesta dell'amministrazione comunale, si è presentata l'opportunità di cambiare l'ubicazione della paratia, prevista nella zona a monte del fabbricato in corrispondenza della curva di via Platani, per realizzarla a valle di tale edificio, dove sarà possibile in futuro la realizzazione di un collegamento fra la stretta via Giardini e la via Platani, creando così una via di evacuazione agli abitanti di questa zona in caso di emergenze; inoltre la palificata di via Carracchia, prevista tirantata in testa mediante micropali, è stata ricalcolata come tipologia a sbalzo mediante due file di pali disposti a *quinconce* che si snoda nello spazio tra gli edifici esistenti, inoltre esse rappresenta il prolungamento della paratia di via Platani creando così una migliore omogeneità dell'intero intervento;

Che per i motivi su esposti il direttore dei lavori ing. Aggiato Francesco ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva in data 8/08/2011, aggiornata in data 14/10/2011 anche per adeguare l'IVA delle competenze tecniche variata dal 20% al 21%;

Che con atto deliberativo di G.C. n° 300 del 27/10/2011 è stata approvata la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di €.1.144.404,00 di cui €.740.387,36 per lavori comprensivo di €.19.479,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 404.016,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Che in fase di ultimazione dei lavori a seguito di variazioni alle quantità delle categorie di lavoro verificatesi in corso d'opera ed al fine di ultimare le lavorazioni riguardanti le opere di protezione stradale a fini di sicurezza, si è reso necessario collocare una barriera di sicurezza in acciaio posizionata in testa al muro di contenimento della via Platani, smontare quella esistente non più idonea e ricollocare parte di quest'ultima;

Che per i motivi su esposti il direttore dei lavori ing. Aggiato Francesco ha redatto una perizia di assestamento dell'importo complessivo per lavori di € 702.659,09 per minori lavori eseguiti rispetto alla precedente perizia di €. 37.728,27 ed €.25.535,84 rispetto al contratto principale ed avente il seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO	€	756.657,75
Costo degli oneri sicurezza (2,44326%).....	€	18.487,15
IMPORTO LAVORI DA RIBASSARE	€	738.170,60
RIBASSO DEL 7,3152%	€	53.998,66
LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA.....	€	684.171,94
LAVORI CONTRATTUALI (con sicurezza).....	€	702.659,09
A) IMPORTO LAVORI	€	702.659,09

B) SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM/NE:

1. I.V.A. 10%	€	70.265,91
2. I.V.A. 21% su comp.tecn.	€	45.628,76
3. Comp. tecniche progettaz.....	€	40.191,71
4. Comp. tecniche D.L.:	€	68.435,33
5. Comp. misura & contab.	€	11.933,09
6. Comp. geotecniche.....	€	19.722,84
7. Comp. geologiche	€	14.882,28
8. Indagini geognost.	€	24.816,98
9. Comp. V.I.A.	€	
10. Comp. Coord. Sic. pr.+es.	€	32.490,36
11. Comp. R.U.P.	€	5.848,65
12. Comp. collaudo	€	16.470,23
13. Comp. pratiche esprop.	€	8.101,08
14. Comp. rilievi	€	9.102,63
15. Indennità esprop.....	€	9.968,20
16. Pubblicazione bando	€	7.706,49
17. Arrot.ed event.lav.econ	€	19.109,31
18. Lav.cons.zona tornante.....	€	37.071,07
Sommano a disposizione.....	€	441.744,92
T O T A L E	€	1.144.404,00

Che detta perizia è stata approvata con atto deliberativo di G.C. n.201 del 10/10/2012;

Che a conclusione dei lavori a seguito di piccole variazioni intervenute sulle somme a disposizione alla voce "lavori zona tornante" che sono passate da €. 37.071,07 ad €. 35.585,84 a seguito del ribasso d'asta sui lavori del cottimo, per cui l'importo complessivo finale risulta essere di €.1.142.766,66;

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 18/06/2012;

Che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi giusto DURC positivo del 12/06/2014;

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Aggiato Francesco corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

Che dallo stato finale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cesare Battisti is.73 – Messina – per un importo pari ad €. 702.659,09 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.699.145,80 resta un residuo di €. 3.513,29 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Che il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 15/04/2014;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal sopraccitato tecnico nel quale viene confermato quanto previsto negli atti finali;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Visto il D.Lgs 163/06;

Visti il D.P.R. 554/99 e il D.P.R. 207/10;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento in contrada Cappuccini a salvaguardia del Centro abitato – Completamento – eseguiti dall'Impresa URANIA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cesare Battisti is.73 – Messina – per un importo pari ad €. 702.659,09 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €.699.145,80 resta un residuo di €. 3.513,29 oltre IVA da liquidare all'impresa;

Di restituire la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori procedendo al relativo svincolo;

Di liquidare l'importo di €. 3.513,29 oltre IVA, a saldo della fattura presentata, all'impresa esecutrice dei lavori dando atto che la copertura finanziaria è data dal D.P.M.C. 27 novembre 2009 ripartizione della quota per l'otto per mille dell'IRPEF, imputando la relativa spesa all'intervento 2.09.01.01/15 "Consolidamento Cappuccini via Platani". nel cui capitolo è confluito l'accreditamento della somma di €.1.144.404,00 da parte dell'ente finanziatore, Presidenza del Consiglio dei Ministri.