

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50 del 18/03/13

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di collaudo dei lavori di completamento ed ammodernamento dell'acquedotto Refalzafi per l'alimentazione del centro abitato e delle frazioni con sistemazione delle captazione dal partitore a borgo Regalmici.

L'anno duemilatredici e questo giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 8,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Vitale Gattuso nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

			Presente	Assente	
1	GATTUSO	Vitale	<i>Sindaco</i>	x	
2	ONORATO	Francesco	<i>Assessore</i>	x	
3	BUTERA	Gianluca	<i>Assessore</i>	x	
			TOTALE	3	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

– LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- ☐ del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

**DELIBERA**

- 3) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.


## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di collaudo dei lavori di completamento ed ammodernamento dell'acquedotto Refalzafi per l'alimentazione del centro abitato e delle frazioni con sistemazione delle captazione dal partitore a borgo Regalmici.

**IL SINDACO**

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 50 del 22.03.2013

**Premesso:**

Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n°6 del 11/01/1992, è stato conferito incarico per la redazione del progetto relativo ai lavori di completamento ed ammodernamento dell'acquedotto Refalzafi per l'alimentazione del centro abitato e delle frazioni con sistemazione delle captazioni dal Partitore a Borgo Regalmici agli ingg. Domenica Librizzi ed Enzo Pietro Greco Lucchina .

Che è stato redatto in data 27/03/1992 dai progettisti incaricati, ingg. Enzo Pietro Greco Lucchina e Domenica Librizzi un progetto generale esecutivo dei lavori in argomento, per l'importo complessivo di £.11.500.000.000 (€5.939.254,34), approvato in linea tecnica dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale nell'adunanza del 19/05/1992 con voto n°20099 per l'importo di £.8.500.000.000 (€4.389.883,64) di cui £.6.465.900.000 (€3.339.358,66) per lavori a base d'asta e £.2.034.100.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori a base d'asta:</b>	Lire	<b>6.465.900.000</b>	€	<b>3.339.358,66</b>
<b>B) Somme a disposizione:</b>				
1. Rev. prezzi e/o premio inc.	Lire	387.954.000	€	200.361,52
2. Espropriazioni	Lire	36.000.000	€	18.592,45
3. I.V.A. 4% su b.a. + Rev. Prez.	Lire	274.154.160	€	141.588,81
4. Spese tecniche con I.V.A.	Lire	752.419.000	€	388.591,98
5. Oneri aff. gli espropri con I.V.A.	Lire	22.372.000	€	11.554,17
6. Comp. geologiche con I.V.A.	Lire	21.666.000	€	11.189,55
7. Indagini geognostiche con I.V.A.	Lire	107.100.000	€	55.312,53
8. Comp. geotecniche con I.V.A.	Lire	70.730.000	€	36.528,99
9. Allacci SIP ed ENEL	Lire	67.500.000	€	34.860,84
10. Imprevisti	Lire	294.204.840	€	151.944,12
Sommano	Lire	<u>2.034.100.000</u>	€	<u>1.050.524,98</u>
<b>Importo complessivo</b>	Lire	<b>8.500.000.000</b>	€	<b>4.389.883,64</b>

Che il progetto di secondo lotto, redatto dai progettisti incaricati in data 23 novembre 1992, è stato approvato per conformità al progetto generale dal Capo dell'U.T.C. ai sensi dell'art. 12 della L.R. 21/85;

In data 19 aprile 2004 il progetto stesso è stato adeguato alla legge 109/94 come recepita dalle Leggi Regionali n° 7/2002 e n° 7/2003, ed è stato approvato in linea tecnica dal R.U.P. in data 9 luglio 2004 ed in linea amministrativa con delibera di G.C. n° 160 del 15/07/2004 per un importo complessivo di € 2.881.829,49, di cui € 2.052.207,32 per lavori ed € 829.622,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Chel'Assessorato Regionale LL.PP. aveva finanziato l'opera giusto D.A. n° 1456/Gab del 22/12/1994 per l'importo complessivo di lire 5.580.000.000. e successivamente con D.D.G. 0514/U.O.B XXIII del 2 maggio 2006, ha confermato il finanziamento dell'opera sul Capitolo 672009 (ex capitolo 6901) del Bilancio Regionale per l'importo complessivo di € 2.881.829,49, di cui € 2.052.207,32 per lavori ed € 829.622,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che a seguito della pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche in Sicilia, con nota n° 4724 del 24 maggio 2006 il R.U.P. dell'intervento ha invitato il progettista di effettuare, ai sensi dell'art. 18 ter della Legge 29 novembre 2005 n° 16, l'aggiornamento dei prezzi inseriti in progetto, mantenendo l'importo complessivo entro i limiti del finanziamento.

**A) IMPORTO LAVORI**

1. Importo a base d'asta	€	2.086.402,82	
2. Costo della sicurezza	€	<u>66.653,94</u>	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>2.153.056,76</b>	€ <b>2.153.056,76</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:**

1. I.V.A. 10 % sui lavori	€.	215.305,68
2. Competenze tecniche con IVA	€.	225.123,97
3. Competenze geologiche con IVA	€.	55.585,28
4. Competenze geotecniche con IVA	€.	26.409,86
5. Competenze S.I.A. con IVA	€.	31.517,16
6. Competenze coord. Sicurezza con IVA	€.	71.845,98
7. Oneri afferenti espropri con IVA	€.	5.410,91
8. Espropriazioni	€.	2.488,75
9. Allacci ENEL e TELECOM	€.	5.000,00
10. Somme per pubblicazioni	€.	10.000,00
11. Spese imprenditoriali con IVA	€.	15.754,00
12. Competenze Collaudatore con IVA	€.	8.335,79
13. Collaudi e prove di laboratorio	€.	2.500,00

14. Comp. responsabile del proced.	€.	8.073,96	—
15. Imprevisti e lavori. in economia	- €.	<u>45.421,39</u>	
— SOMMANO	€.	728.772,73	€. <u>728.772,73</u>
IMPORTO COMPLESSIVO			€. <u>2.881.829,49</u>

Che il quadro economico del progetto aggiornato dal D.L. ing. Enzo Pietro Greco Lucchina, a seguito di rinuncia all'incarico dell'ing. Domenica Librizzi giusto atto deliberativo di G.C. n°336 del 10/11/1994, è stato approvato con atto deliberativo di G.C. n°235 del 30/07/2007 per l'importo complessivo di €.2.729.083,94 di cui €.2.000.311,21 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €.66.653,94 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.728.772,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è risultato il seguente:

**A) IMPORTO LAVORI**

3. Importo al netto del ribasso	€	1.933.657,27	
4. Costo della sicurezza	€	<u>66.653,94</u>	
SOMMANO	€.	2.000.311,21	€. <u>2.000.311,21</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:**

16. I.V.A. 10 % sui lavori	€.	200.031,12	
17. Competenze tecniche con IVA	€.	225.123,97	
18. Competenze geologiche con IVA	€.	55.585,28	
19. Competenze geotecniche con IVA	€.	26.409,86	
20. Competenze S.I.A. con IVA	€.	31.517,16	
21. Competenze coord. Sicurezza con IVA	€.	71.845,98	
22. Oneri afferenti espropri con IVA	€.	5.410,91	
23. Espropriazioni	€.	2.488,75	
24. Allacci ENEL e TELECOM	€.	5.000,00	
25. Somme per pubblicazioni e Authority	€.	9.535,64	
26. Spese imprenditoriali con IVA	€.	15.754,00	
27. Competenze Collaudatore con IVA	€.	8.335,79	
28. Collaudi e prove di laboratorio	€.	2.500,00	
29. Comp. responsabile del proced.	€.	10.765,28	
30. Economie derivanti dall'IVA di ribasso	€.	15.274,56	
31. Imprevisti e lavori. in economia	€.	<u>43.194,43</u>	
SOMMANO	€.	728.772,73	€. <u>728.772,73</u>

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 2.729.083,94

ECONOMIE DI RIBASSO

€ 152.745,55

**SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 2.881.829,49**

Che a seguito di pubblico incanto con atto deliberativo di G.C. n° 237 del 16/11/2006 è stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Pasquazzo S.p.A. Impresa Costruzioni con sede in località Ponte Chiappena, 4 - Ivano Fracena (TR) che ha offerto il ribasso del 7,321%;

Che per effetto di detto ribasso l'importo dei lavori ammonta a €. 1.933.657,27 più €. 66.653,94 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 728.772,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il contratto è stato stipulato in data 13/03/2007 con Rep. n. 79 ed è stato registrato a Lercara Friddi in data 14/03/2007 al n. 993/4;

Che i lavori sono stati consegnati il 30/04/2007 come da verbale di pari data;

Che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro dodici mesi consecutivi dalla stipula del contratto, come prevedeva l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, quindi entro il 29/05/2008;

Che con provvedimento del 15/05/2008, il RUP, su specifica richiesta dell'impresa, è stata concessa una proroga di 45 giorni del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, per effetto della quale il termine ultimo veniva fissato per il 13/07/2008;

Che durante l'esecuzione dei lavori in data 13/06/2008, la Direzione dei Lavori ha redatto una perizia di variante ai sensi del 1° comma dell'art. 25 della legge 109/94 come recepita dalla L.R. n° 7/2002 e s.m.i., per la esecuzione di opere in variante al progetto appaltato determinata da circostanze non previste nè prevedibili nella fase progettuale. L'esecuzione dei lavori suppletivi ha comportato l'aumento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 30 giorni, per effetto del quale gli stessi dovevano essere ultimati entro il 12/08/2008. L'importo complessivo della perizia è rimasto contenuto entro i limiti dell'importo finanziato con D.D.G. 0514/U.O.B XXIII del 02 maggio 2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP ed è stato distribuito secondo il seguente quadro economico:

**A) IMPORTO LAVORI**

1. Importo al netto del ribasso	€	1.976.996,70	
2. Costo della sicurezza	€	<u>40.252,89</u>	
SOMMANO	€.	2.017.249,59	€. <u>2.017.249,59</u>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:**

1. I.V.A. 10 % sui lavori	€.	201.724,96	
2. Competenze tecniche con IVA	€.	233.642,52	

3. Competenze geologiche con IVA	€.	55.585,28	—
4. Competenze geotecniche con IVA	€.	—26.409,86	
5. Competenze S.I.A. con IVA	€.	31.517,16	
6. Competenze coord. Sicurezza con IVA	€.	50.637,05	
7. Allacci ENEL e TELECOM	€.	5.000,00	
8. Somme per pubblicazioni e Authority	€.	7.949,64	
9. Spese imprenditoriali con IVA	€.	15.754,00	
10. Competenze Collaudatore con IVA	€.	17.058,21	
11. Collaudi e prove di laboratorio	€.	4.500,00	
12. Comp. responsabile del proced.	€.	— 10.765,28	
13. Competenze supporto al RUP	€.	14.406,30	
14. Oneri accesso alla discarica	€.	36.348,51	
15. Imprevisti e lavori. in economia	€.	535,58	
<b>SOMMANO</b>	€.	<b>711.834,35</b>	<b>€. 711.834,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€. 2.729.083,94</b>
<b>ECONOMIE DI RIBASSO</b>			<b>€ 152.745,55</b>
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>			<b>€ 2.881.829,49</b>

La perizia di variante è stata approvata con atto deliberativo di G.C. n°143 del 10/07/2008;

A seguito della redazione della perizia di variante, è stato redatto in data 24/07/2008 il contratto aggiuntivo n°121 di rep., registrato a Lercara Friddi il 13/08/2008 al n°1682.

L'importo contrattuale dei lavori appaltati, pari ad €2.000.311,21 per effetto delle variazioni previste in perizia ha subito un incremento di €16.938,38 (0,84%). Il nuovo importo contrattuale è stato fissato in €2.017.249,59 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €40.252,89;

contestualmente al contratto aggiuntivo sottoscritto in data 24/07/2008, sono stati concordati con l'Impresa otto nuovi prezzi, e precisamente dal N.P.1 al N.P. 8;

I lavori, a seguito di comunicazione dell'Impresa dell'01/08/2008 per completare delle opere relative all'attraversamento della linea ferrata Roccapalumba-Agrigento e della S.S. Palermo Agrigento, con verbale dell'08/08/2008, sono stati sospesi;

I lavori sono ripresi, dopo l'acquisizione delle autorizzazioni acquisite dagli Enti che dovevano esprimersi agli attraversamenti suddetti il 26/06/2009;

Su richiesta dell'Impresa, il R.U.P. concesso un'ulteriore proroga di 30 di giorni del tempo di ultimazione lavori;

A seguito di tale proroga i lavori sono stati ultimati in data 30/07/2009 con verbale redatto il 01/08/2009;

**Che** il direttore dei lavori ha trasmesso tutta la documentazione relativa agli atti di contabilità finale,

**Visto** lo stato finale e la relazione sul conto finale corredati di tutti gli atti ed i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

**Visto** il certificato di collaudo redatto in data 12/11/2012, dall'arch. Giuseppe Lodato, nominato dall'assessorato finanziatore giusta nota n.77535 del 21/09/2010, dal quale risulta confermato che sono stati eseguiti regolarmente i lavori per un importo complessivo di 2.016.930,96 ed in considerazione che sono stati liquidati acconti per € 1.978.277,00 resta un debito a favore dell' impresa esecutrice di € 38.653,96;

**Che** in data 29/01/07 e successivamente in data 2/08/2012, è pervenuto a questa amministrazione il documento unico di regolarità contributiva da cui si evince che l'impresa esecutrice dei lavori è in regola;

**Ritenuto** di procedere all' approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo;

**Vista** la L. R. 20 Aprile 1985, n.° 21 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il R.D. n° 350 del 1895.

### SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo relativamente ai Lavori di completamento ed ammodernamento dell'acquedotto Refalzafi per l'alimentazione del centro abitato e delle frazioni con sistemazione delle captazioni dal Partitore a Borgo Regalmici , eseguiti dall'impresa Pasquazzo S.p.A. Impresa Costruzioni con sede in località Ponte Chiappena, 4 - Ivano Fracena (TR) per l'importo complessivo di € 2.016.930,96 da cui detraendo gli acconti pagati per un totale di € 1.978.277,00, resta da liquidare all'impresa la somma di € 38.653,96 oltre IVA;

2. Di restituire la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell' esecuzione dei lavori procedendo al relativo svincolo;

3. Di procedere alla liquidazione della somma dovuta per rata di saldo sui lavori in premessa citati all'impresa Pasquazzo S.p.A. Impresa Costruzioni con sede in località Ponte Chiappena, 4 - Ivano Fracena (TR) , imputando la spesa sul finanziamento del progetto e ad accredito avvenuto da parte dell'Assessorato finanziatore in conto del decreto in premessa citato.

4. Di inviare il presente atto corredato dagli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo all'Assessorato alla Mobilità ed Infrastrutture ente finanziatore dell'opera.

)  
)

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

li 22-03-2013

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE  
PARERE:  
SFAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

\_\_\_\_\_

li 22-03-2013



Il Presidente

F.to: V. Gattuso

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.03.13  
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.  
20/12/2004, n. 17 (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 22.03.13

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo  
Dal Municipio, li 26.03.13



IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_