

Il Presidente

F.to: F. Onorato

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 35 del 02/03/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-03-17
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. ___ Reg. Pub.);
- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 02-03-17
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 06-03-17



IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 dei lavori di risanamento conservativo dell'ex cinema Vittoria e la sua trasformazione in auditorium.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno due del mese di Marzo alle ore 17,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Francesco nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	Sindaco	x	
2	MARINO	Marcello	Assessore	x	
3	COLLETO	Calogero	Assessore	x	
4	TIRRITO	Tiziana Maria	Assessore	x	
5	LA BARBERA	Vincenzo	Assessore	x	
TOTALE				5	

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013 dei lavori di risanamento conservativo dell'ex cinema Vittoria e la sua trasformazione in auditorium.

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li 02-03-14

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li _____



IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 35 del 02-03-2014

Premesso:

Che questa l'Amministrazione ha da tempo intrapreso il percorso dedito alla valorizzazione dell'immobile adibito, sin dal dopoguerra, a cinematografo e che in origine rappresentava una delle ventisei chiese appartenenti al Comune di Castronovo di Sicilia denominata Chiesa degli Agonizzanti la cui costruzione risale al 1606;

Che l'immobile in questione si trova nel cuore del centro della città vecchia a poca distanza dalla Chiesa SS. Trinità e dal Convento di San Francesco, quest'ultimo, oggi sede degli uffici Comunali;

Che l'Amministrazione ha partecipato al bando pubblico relativo alla linea di intervento 3.1.3.2. Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee pubblicato sulla GURS n° 30 del 02/07/2010;

Che il progetto di che trattasi è stato inserito nei vari programmi triennali ed in ultimo nel programma triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale con atto deliberativo n.15 del 28/5/2012;

Che con determina del Responsabile del Settore n° 396 del 09/08/2010 è stato approvato il bando di gara per bandire un concorso di progettazione, ai sensi del capo IV sez. III, art. 99 e succ. D.L.gs 163/2006, per i lavori in oggetto specificati;

Che dal predetto concorso di progettazione è risultata vincitrice l'Arch. Tanja Giambruno Via Lancia di Brolo, 114 Palermo, incaricata con delibera di G. C. n° 178 del 22/09/2010;

Che in data 29/10/2010 con prot. 723/VII, la Soprintendenza dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha approvato, a condizione, il progetto definitivo dei lavori in argomento;

Che in data 28/10/2010 giusto verbale in pari data la commissione pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole a condizione sul progetto di che trattasi;

Che con delibera di G. C. n° 237 del 31/12/12 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva l'Arch. Tanja Giambruno nata a Palermo il 06.01.1970 e residente in Via Lancia di Brolo, 114 Palermo;

Che con nota n° 34992 del 22/07/2013 è stato trasmesso a questa Amministrazione il D.D.G. n° 1937 del 09/07/2013 registrato alla Corte dei Conti il 04/09/2013 reg. 1 fg 151 dell'importo complessivo di € 866.599,31;

Che con atto deliberativo di G.C. n° 79 del 05/06/2014 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Di Nica srl, presso SS 115 Km 198 450 Villaggio Mosè, snc Agrigento per l'importo di € 317.485,74 al netto del ribasso del 32,4654% oltre €. 22.532,11 per oneri sulla sicurezza ed € 92.210,09 per costo del personale non soggetti a ribasso, giusto contratto del 22/09/2014 n. 72 di rep. registrato a Lercara Friddi il 29/09/2014 al n. 1004;

Che i lavori hanno avuto inizio in data 07/10/2014;

Che con delibera n° 94 del 15/06/2015 è stata approvata un perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1 letta c dell'art. 132 del D.lgs 163/2006, dell'importo complessivo si €. 698.719,82 di cui €. 459.388,33 al netto del ribasso del 32,4654 % e comprensivi di €. 25.416,14 di oneri di sicurezza ed €. 93.547,59 per costo del personale non soggetti a ribasso oltre €. 239.331,49 per somme a disposizione con un aumento dell'importo contrattuale di €. 27.170,39;

Che detta perizia è stata approvata con atto deliberativo di G.C. n.203 del 17/12/2015;

Che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 16/12/2015;

Che con atto deliberativo di G.C.n. 212 del 21/12/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

Che con nota n. 4940 del 17/06/2016 è stata chiesta, come da direttiva regionale, la proroga per la chiusura definitiva dei progetti inseriti nel POR FESR Sicilia 2007/2013 e contestualmente si comunicava che la spesa non pagata alla data del 31/12/2015 e necessaria alla conclusione del predetto progetto era pari ad €. 148.667,82;

Che con nota n.17405 del 16/03/2016 l'Assessorato finanziatore TT.AA., ai fini della chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013, invitava i Reo degli enti beneficiari dei finanziamenti ad assicurare adempimenti vari;

Che a tal proposito il REO dei lavori in oggetto ha redatto una relazione da cui si evince che a seguito dei pagamenti effettuati si sono registrate delle economie pertanto il quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE**PER LAVORI**

Importo totale dei lavori	€ 627.564,01	
Costi non soggetti a ribasso		
costo del personale	€ 98.413,64	
oneri della sicurezza	€ 25.416,14	
Sommato costi non soggetti a ribasso	€ 123.829,78	
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 503.734,23	
A detrarre ribasso d'asta offerto del 32,4654%	€ 163.539,33	
Importo netto dei lavori	€ 340.194,90	
a sommare costi non soggetti a ribasso	€ 123.829,78	
Importo contrattuale	€ 464.024,68	
Importo liquidato	€ 464.024,34	€ 464.024,34

SOMME A DISPOSIZIONE

Competenze tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	95.375,76
--	---	-----------

Competenze tecniche per perizia di variante	€	14.285,56	
Comp. per collaudo statico al netto del rib. del 9,557%	€	2.168,47	
Competenze per collaudo tecnico-amministrativo	€	2.600,00	
Competenze per RUP art. 92 comma 5 e art. 8 regolamento comunale	€	7.191,43	
Oneri per conferimento a discarica;	€	4.797,15	
Allaccio a pubblici servizi	€	1.618,03	
Costo per rassegna di inaugurazione	€	7.800,00	
Costo per Opera d'arte	€	6.914,00	
Spese pubblicazione GURS	€	1.232,00	
IVA 10% sui lavori	€	46.402,43	
inarcassa	€	4.577,20	
IVA su somme a disposizione	€	30.473,98	
Sommato a disposizione	€ 225.436,01	€ 225.436,01	
Totale importo intervento		€ 689.460,35	
Economie a seguito della gara d'appalto	€	167.879,49	
Altre economie	€	9.259,47	
Totale economie	€ 177.138,96	€ 177.138,96	
Importo del finanziamento		€	866.599,31

Che i dati di avanzamento fisico aggiornati sono stati inseriti nel sistema Caronte;

Che sono stati inseriti nella Sezione Documentale del sistema Caronte la documentazione procedurale e quella relativa agli obblighi di informazione e comunicazione;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto delle premesse che qui si intendono interamente riportate ed approvate;
2. Di prendere atto della relazione del REO;
3. Di approvare il quadro economico finale del progetto;
4. Approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto attestando la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul POR;
5. Che il progetto è funzionante ed è stato completato entro il 31/12/2015;
6. Che come previsto dall'articolo 57 del Reg. CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
7. Che come previsto dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tal documentazione nella Sezione comunicazione del sistema Caronte;
8. Che per l'opera realizzata non sono previste entrate come da art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
9. Dichiaro di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificati, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
10. Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma PO FESR 2007/2013, ai sensi dell'art. 89, paragrafo 5 e dell'art.90, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n.1083/2006;