

Il Presidente
F.to: V. Sinatra

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/8/2014
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);.

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 22/8/2014

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 22/8/2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerlando Schembri

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 del 22/8/2014

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Discesa delle Piante.

L'anno Duemiladiciannove il giorno 22 del mese di Agosto alle ore 19,30 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Sinatra Dott. Vito nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

				Presente	Assente
1	SINATRA	Vito	Sindaco	X	
2	TRAINA	Anna Maria	Assessore	X	
3	GENTILE	Roberto Maria	Assessore	X	
TOTALE				3	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gerlando Schembri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- **del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;**
- **del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;**

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.**

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____

li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE: ~~SFAVOREVOLE~~

li 22/8/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE: _____
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



COMUNE DI CASTROLIBERO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Discesa delle Piante.

IL PROPONENTE
[Handwritten signature]

L'ISTRUTTORE
[Handwritten signature]



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 59 del 22/8/2014

Premesso:

Che l'Amministrazione ha avviato le procedure per la manutenzione straordinaria della strada comunale Discesa della Piante nel Comune di Castronovo di Sicilia, per renderla fruibile agli utenti della zona;

Che con nota n. 685/35 del 01/02/2012 L'Ente Sviluppo Agricolo Servizio Edilizia e Viabilità ha comunicato a questa Amministrazione il finanziamento di € 60.000,00 per il progetto di dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Discesa delle Piante;

Che il progetto è stato redatto dai Tecnici dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia per l'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 46.648,71 per lavori comprensivi di € 1.260,02 per oneri di sicurezza ed € 9.531,10 per costo della manodopera no soggetti a ribasso oltre € 13.351,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che mediante cottimo fiduciario i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MICOVER s.r.l. con sede legale in Castronovo di Sicilia (PA) nella Contrada San Pietro s.n. P.I. 05792600826, per € 33.431,14 al netto del 36,8613% di ribasso comprensivi di € 1.260,02 per oneri di sicurezza ed € 9.531,10 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

Che i lavori sono stati consegnati in data 16/11/2015 e sono sati conclusi in data 16/09/2015;

Che in relazione al tempo intercorso tra la redazione del progetto e l'effettivo inizio dei lavori ed in considerazione degli eventi meteorici straordinari verificatesi, le condizioni del corpo stradale sono peggiorate notevolmente per cui è stato necessario fare fronte alle criticità manifestatesi;

Che pertanto il direttore dei lavori ha redatto un perizia per la quantizzazione delle opere necessarie a risolvere le problematiche su esposte;

Che detta perizia è stata redatta dai Tecnici dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia ed ha riportato l'importo complessivo, comprensivo delle nuove lavorazioni, di € 66.998,08 comprensivi di € 1.809,67 per oneri di sicurezza ed € 13.688,81 pertanto il maggiore importo derivante dalle nuove lavorazioni ammonta ad € 20.349,37, comprensivi di € 549,65 per oneri di sicurezza ed € 4.157,71, che equivale al 30,37% in più dell'importo contrattuale;

Che all'Ente di Sviluppo Agricolo, ente finanziatore dell'opera, è stata chiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta sui lavori e quest'ultimo si è dichiarata favorevole;

Che secondo quanto previsto dall'art. 161 comma 13 la stazione appaltante può ordinare all'appaltatore i l'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo originario dell'opera (c.d. quinto d'obbligo), che rappresenta il limite entro il quale l'appaltatore è obbligato all'esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all'appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo;

Che per tale motivo è stato espressamente richiesto alla ditta Micover la diponibilità ad effettuare i lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto iniziale, sottoscrivendo comunque un contratto autonomo rispetto a quello originario;

Che la ditta si è dichiarata disponibile alla realizzazione dei lavori proposti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. 84 sottoscritto in data 06/08/2015;

Che con atto deliberativo di G. C. n. 77 del 23/06/2016 è stata approvata la perizia dei nuovi lavori;

Che pertanto l'importo dei nuovi lavori, pari ad € 20.349,37 comprensivi di € 549,65 per oneri di sicurezza ed € 4.157,71, applicando il ribasso del 36,8613 % si riducono ad € 14.583,52 comprensivo di oneri di sicurezza e manodopera;

Che alla luce di quanto sopra rappresentato l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 60.000,00 di cui € 66.998,08 per lavori, ridotti ad € 48.014,66 al netto del 36,8613% di ribasso comprensivi di € 1.809,67 per oneri di sicurezza ed € 13.688,81 per costo della manodopera non soggetti a ribasso oltre € 11.985,34 per somme a disposizione dell'amministrazione come in dettaglio nel quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DEI NUOVI LAVORI

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 66.998,08
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,701082% sui lavori)	€ 1.809,67	
Costo della manodopera	€ 13.688,81	
	a detrarre	€ 15.498,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 51.499,60	

Ribasso del 36,8613 %	€ 18.983,42	
Importo al netto del ribasso	€ 32.516,17	
Imprto contrattuale	€ 48.014,66	€ 48.014,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	€ 10.563,23	
Art. 92 comma 5 2%	€ 1.339,96	
economie	€ 82,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 11.985,34	€ 11.985,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 60.000,00

Che le variazioni introdotte hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale;

Che i nuovi lavori di sono stati consegnati in data 05/08/2016 stati ultimati in data 09/08/2016 come da certificato di ultimazione del 09/08/2016 redatto dal direttore dei lavori V.G.Alfonso;

Che il direttore dei lavori ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

Che sono state effettuate tutte le verifiche previste dalla norma alla conclusione dei lavori che hanno dato esito positivo;

Che è stato redatto lo stato finale in data 25/08/2016 dal direttore dei lavori V.G. Alfonso corredato di tutti gli atti e i documenti relativi ai vari adempimenti contrattuali ed alla esecuzione dei lavori;

Che dallo stato finale dei lavori si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Micover S.R.L. è pari ad € 48.014,66 per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di €26.240,81 resta un residuo di €21.508,86 oltre IVA;

Visto il certificato di collaudo redatto dal sopracitato tecnico nel quale viene confermato quanto previsto negli atti finali in data 25/08/2016;

Vista la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti contabili finale e del certificato di regolare esecuzione;

Tutto ciò premesso

Vista la legge 12 del 12/07/2011 di recepimento del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione e attuazione Decreto Presidenziale n° 13 del 31/01/2012;

Visti gli articoli 125 comma 8 e l'art. 57 comma 5 del codice dei contratti n. 163 del 12/04/2006;

Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";

Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento della centrale di committenza;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Valutato il prioritario interesse collettivo;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di procedere all'approvazione degli atti contabili finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Discesa della Piante a favore della Ditta Micover S.R.L. per un importo pari ad €48014,66, per cui avendo liquidato in acconto alla ditta l'importo di € 26.240,81 resta un residuo di € 21.508,86 oltre IVA per complessivi € 26.240,81, somma da liquidare all'impresa;
2. Di dare atto che le somme necessarie trovano copertura finanziaria nel decreto di finanziamento in premessa citato.
3. Demandare al responsabile del procedimento la predisposizione della richiesta da inoltrare all'Ente finanziatore