



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>20250/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n° <u>2000/10</u>	€ <u>11.000,00</u>
_____	n° _____	_____

li 18-09-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to V.G. Alfonso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 18-09-17

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18-09-17



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. SCHEMBRI

N° 475/2017 del Registro

Settore: Lavori Pubblici

OGGETTO: Liquidazione 2° acconto del 1° SAL dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento dell'edificio della Scuola Media Dante Alighieri "Palestra"-CUP CUP:G63J13000510002 CIG: 654605684B.

L'anno duemiladiciassette, il giorno Diciotto, del mese di Settembre, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso

Che con determina a contrarre n° 324 del 06/06/2013 sono state avviate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria conclusesi con determina n° 578 del 10/10/2013 con la quale il servizio relativo alla progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza sono stati aggiudicati all'arch. Vincenzo Buono;

Che detta procedura riguardava un intervento più ampio che interessava l'intero complesso scolastico, avente per oggetto "lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale", il cui importo complessivo era stato stimato in €.950.000,00 e l'importo posto a base di gara, stimato dall'UTC per le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori, ammontava ad €. 95.815,59;

Che successivamente l'amministrazione ha ritenuto opportuno intervenire prioritariamente sull'immobile adibito a palestra che risulta essere quello più compromesso, pertanto è stato chiesto al professionista di approntare un progetto che riguardasse solo l'intervento relativo ai "Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Media Dante Alighieri (Palestra)";

Che con atto deliberativo di G.C. n. 182 del 17/10/2013 è stato approvato il progetto dei "Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Media Dante Alighieri (Palestra)" per un importo complessivo di €.512.074,79, di cui €.334.543,29 per lavori compresi €.16.080,63 per oneri di sicurezza ed €.177.531,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che con DDS n° 3408 del 16/06/2015, l'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale, ha finanziato il progetto di che trattasi per l'importo di €. 512.174,79 di cui €. 334.543,29 per lavori ed €. 177.531,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina a contrarre n° 697 del 14/12/2015 sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori conclusesi con delibera di G.C. n° 9 del 21/01/2016 di approvazione del verbale in data 18/01/2016 e aggiudicazione alla ditta OMEGA COSTRUZIONI s.r.l. - di San Giovanni Gemini (AG) che ha offerto il ribasso del 12,3737% per cui l'importo al netto si riduce ad €. 183.388,86 sull'importo a base d'asta di €. 209.285,18 oltre ad €. 16.080,63 per oneri di sicurezza ed €. 109.177,46 per costo della manodopera non soggetti a ribasso per un importo contrattuale di €. 308.646,97 oltre IVA, giusto contratto di appalto del 04/04/2016 n. 90 di rep e registrato al n. 3743 del 7/04/2016 all'Agenzia delle Entrate di Palermo;

Che prima dell'avvio dei lavori bisognava procedere al deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/03 e che il calcolista in relazione alla complessità della struttura ha ritenuto approfondire lo studio della stessa indagando il grado di conoscenza pari a LC2 secondo le indicazioni di cui al Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 DM, per cui sono state avviate tutte le procedure per l'affidamento dei servizi connessi alla redazione e deposito dei calcoli;

Che con determina a contrarre n° 280 del 22/06/2016 sono state avviate le procedure, per l'affidamento del servizio relativo alle indagini geologiche, conclusesi con delibera di G.C. n° 86 del 17/07/2016 con la quale il servizio è stato affidato al Dott. GIOACCHINO VOLPE di Aragona (AG), per l'importo di €. 3.122,78 al netto del ribasso del 24,0000%, oltre IVA e tasse;

Che con determina a contrarre n° 317 del 14/07/2016 sono state avviate le procedure, per l'affidamento del servizio relativo alle indagini sulle strutture e prove sui materiali, conclusesi con delibera di G.C. n° 100 del 04/08/2016 con la quale il servizio è stato affidato trattasi alla ditta GEOSERVICE srl Agrigento, per l'importo di €. 10.616,70 al netto del ribasso del 11,20%, oltre IVA;

Che con determina a contrarre n° 567 del 25/11/2016 sono state avviate le procedure, per l'affidamento del servizio relativo al collaudo statico delle strutture, conclusesi con delibera di G.C. n° 153 del 12/12/2016 con la quale il servizio è stato affidato al Dott. Ing. Alfonso Accardo di San Giovanni Gemini (AG), per l'importo di €. 5.053,06 al netto del ribasso del 5,2233%, oltre IVA e tasse;

Tutto ciò premesso alla luce delle procedure svolte l'importo complessivo dell'intervento si riduce ad €. 477.572,50 di cui €. 308.646,97 per lavori comprensivi di €. 16.080,63 per oneri di sicurezza ed €. 109.177,48 di costo per la manodopera non soggetti a ribasso ed €. 168.925,53 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre ad €. 34.502,28, di economie derivanti dai ribassi e relativi oneri riflessi;

Che i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 18/08/2016 ed hanno avuto inizio concretamente in data 1/09/2016;

Che in data 26/10/2016 con prot.9062 è stata trasmessa all'Assessorato finanziatore richiesta di accreditamento di somme per €. 265.825,24 corredata dai documenti giustificativi prodotti;

Che la suddetta nota è stata integrata più volte con ulteriore documentazione e chiarimenti a seguito di richieste sia scritte che verbali da parte del suddetto Assessorato;

Che il RUP in data 21/03/2017 ha emesso il certificato di pagamento relativo al I SAL, e che lo stesso, a norma dell'art. 143 comma 1 del D.P.R. 207/2010, doveva essere pagato entro il 20/04/2017 dell'importo di €. 204.804,38;

Che nonostante i vari solleciti anche verbali fatti da parte di questo comune all'Assessorato, ad oggi nessuna somma è stata accreditata;

Che la ditta esecutrice ha sollecitato più volte il suddetto pagamento e che il mancato adempimento, a norma dell'art. 144 del suddetto D.P.R. comporta il pagamento all'esecutore degli interessi moratori;

Che con determinazione del Responsabile n. 217 del 11/05/2017 è stata predisposta la liquidazione di un acconto alla ditta Omega Costruzioni sulla fattura n.1 del 9/05/2017 dell'importo di €. 225.284,82, di cui €. 204.804,38 oltre €. 20.480,44 per IVA split payment per complessivi €. 77.000,00 (€.70.000,00+€.7.000,00 per IVA);

Che l'assessorato finanziatore ad oggi non ha ancora accreditato alcuna somma e che questa amministrazione per non aggravare ulteriormente la propria situazione economica, nelle more dell'accREDITAMENTO da parte dell'Assessorato delle somme richieste, ha

concordato in via transattiva con l'impresa un pagamento di un 2° acconto di €.10.000,00+€.1.000,00 di IVA split payment gravando la spesa sul bilancio comunale;

Che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi, oltre che con equitalia;

Ritenuto di procedere alla liquidazione in acconto per €. 11.000,00

Visti il Regolamento Comunale e la legge n. 142/90 come recepita dalla legge reg.le n.48/91;

Visto il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni, recepite con modifiche del testo coordinato n.20/2010

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di €.11.000,00 (€.10.000,00 + €. 1.000,00 per IVA split payment,) come 2° acconto della fattura n. 1 del 9/05/2017 dell'importo complessivo di €.225.284,82 relativa al 1° SAL "Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Media Dante Alighieri (Palestra)";
2. Di dare atto che alla spesa si farà fronte con imputazione all'intervento: 30010 "anticipazione di cassa" per le motivazioni espresse in premessa a favore della ditta Omega Costruzioni srl, Via Orefici, 36 - S.Giovanni Gemini accreditando la somma dovuta su c/c. b. indicato dalla ditta;
3. Di dare atto che ad accreditamento avvenuto delle somme richieste da parte dell'assessorato finanziatore, quanto anticipato confluirà nella corrispondente risorsa di entrata e che si procederà al saldo della fattura in premessa citata senza ulteriore produzione di atti.
4. Dare atto, infine che la suddetta spesa trova copertura finanziaria con DDS n° 3408 del 16/06/2015, l'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

