

Il Presidente
F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale
F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

▪ CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06.08.14
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. Reg. Pub.);

▪ CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 31.07.14
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, li 31.07.14



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. SCHEMBRI

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 108 del 31/07/2014

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato. Intervento sul costone roccioso a monte delle C/de San Marco – Batia – San Vitale – Piedimonte. PROGETTO DI SECONDO INTERVENTO. Rimozione rischi gravi.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dr. Francesco nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

| | | | Presente | Assente |
|--------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 1 | ONORATO | Francesco | Sindaco | x |
| 2 | GENTILE | Marisa Giovanna | Assessore | x |
| 3 | GUARINO | Francesco | Assessore | x |
| 4 | PIAZZA | Giorgio | Assessore | x |
| 5 | MARINO | Marcello | Assessore | x |
| TOTALE | | | 5 | |

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare, con voto unanime ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 44/91, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

| INTERVENTO | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno | € |
|------------|--|-------|
| _____ | n° _____ | _____ |

li _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
~~SFAVOREVOLE~~

li 31-04-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. TO G. SCHERWAL

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato. Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de San Marco – Batia – San Vitale - Piedimonte. PROGETTO DI SECONDO INTERVENTO – Rimozione rischi gravi -

IL SINDACO

IL PROPONENTE

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 108 del 31-04-14

Premesso:

Che con delibera di Giunta Comunale n°19 del 13/2/1981, è stato conferito incarico per la redazione del progetto relativo ai lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato, all'Ing. Francesco Aggiato;

Che con delibera di G.M. n°20 del 20/01/2005 è stato approvato il progetto generale esecutivo relativo ai lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato. Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de San Marco – Batia – San Vitale – Piedimonte, per l'importo complessivo di € 5.903.515,45;

Che è stato redatto un progetto di 1° intervento per l'importo finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che ammonta complessivamente a € 3.620.000,00 di cui € 2.163.014,40 per lavori e € 1.456.985,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che è stato realizzato e concluso;

Che al fine di completare quanto preventivato nel progetto generale, il professionista incaricato ha predisposto un progetto esecutivo di completamento del progetto generale di secondo intervento per la rimozione dei rischi gravi dell'importo complessivo di € 2.364.366,01;

Che il progetto è stato finanziato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri d.P.C.M. 10/12/2010 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2010 per un importo di 2.228.970,64 avendo la Presidenza stralciato le somme previste per indagini;

Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 550 del 03/08/2012 è stato approvato lo schema di bando con il quale si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori di che trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le indicazioni di cui all'art. 19, comma 2, della L.R. 12/2011 e ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.lgs 163/2006 e dell'art 120 del Regolamento di attuazione n° 207/2010;

Che i lavori oggetto dell'appalto ammontano ad € 1.576.299,90 di cui € 1.520.898,55 per lavori soggetti a ribasso ed € 55.401,35 per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Che, a seguito della gara d'appalto esperita dall'apposita commissione di gara, istituita ai sensi dell'art.15 del Regolamento dei contratti, dal 28/01/2013 al 30/05/2013 giusti verbali d'asta pubblica dal n.1 al n.11;

Che con atto deliberativo di G.C.n.93 del 19/06/2013 sono stati approvati i suddetti verbali di gara e quindi aggiudicati i lavori all'ATI Franzoni S.R.L. di Palermo(Capogruppo) e Micover S.R.L. di Castronovo di Sicilia (Mandante) - per un importo pari ad € 1.385.708,92 al netto del ribasso offerto dell' 8,8888% oltre € 55.401,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto del 13/02/2014 n. 63 di rep. registrato a Lercara Friddi il 19/02/2014 al n. 36;

Che a seguito di ciò il direttore dei lavori ing. Aggiato Francesco ha rimodulato il quadro economico del progetto approvato amministrativamente con atto deliberativo della G.C. n. 107 del 4/07/2013;

Che i lavori hanno avuto inizio in data 10/04/2014 e sono tutt'ora in corso ;

Che il Direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva per l'installazione di una barriera paramassi omologata da realizzare a valle della zona E per consentire di effettuare in sicurezza le operazioni di disaggio e pulizia e per poter realizzare in sicurezza il consolidamento attivo diffuso della porzione di parete, a strapiombo sulle abitazioni nella suddetta zona;

Che la perizia di variante e suppletiva ha il seguente quadro economico:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE

| | |
|---|----------------|
| Lavori al lordo: | € 1.622.675,94 |
| Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,557809% sui lavori) | € 57.731,71 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 1.564.944,23 | |
| Riduzione per ribasso d'asta del 8,8888% | € 139.104,76 | |
| Nuovo importo dei lavori al netto | € 1.425.839,47 | |
| Oneri per la sicurezza: | € 57.731,71 | |
| Importo ccontrattuale | € 1.483.571,18 | € 1.483.571,18 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: | | |
| I.V.A. sui lavori il 10%: | € 148.357,12 | |
| Comp. Tecn. progettazione: | € 107.951,37 | |
| Comp. Direzione lavori | € 136.030,29 | |
| Comp. Coord. Sicurezza:: | € 42.186,26 | |
| Comp. Coord. Sic. Esec.: | € 55.727,53 | |
| Comp. R.U.P.: | € 17.914,34 | |
| Comp. Studio geologico aggiornato: | € 15.346,94 | |
| Collaudo Tec.-Amm.: | € 8.466,94 | |
| Collaudo Statico | € 7.997,08 | |
| Frazionamenti: | € 22.406,32 | |
| Pubblicazione Bando: | € 7.413,18 | |
| Spese per accert. di laborat. E verifiche tecn.: | € 10.000,00 | |
| Spese per commissione di gara | € 6.985,44 | |
| Espropriazioni e acquisizione aree relitte: | € 11.447,65 | |
| Spese di registrazione, trascrizioni e volt.: | € 5.700,29 | |
| Accantonamenti | € 6.279,08 | |
| Economie d'asta | € 135.189,63 | |
| Sommano a disposizione | € 745.399,46 | € 745.399,46 |

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€
2.228.970,64

Visto il parere tecnico rilasciato dal RUP, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 5 della legge reg.le n.12 del 12/07/2011;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione;

Ritenuto di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di consolidamento di zone a difesa del centro abitato. Interventi sul costone roccioso a monte delle C/de San Marco – Batia – San Vitale - Piedimonte. SECONDO INTERVENTO – Rimozione rischi gravi – dell'importo complessivo di € 2.228.970,64 di cui € 1.483.571,18 per lavori con in incremento di € 42.460,91 rispetto al contratto principale compreso oneri di sicurezza ed € 745.970,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. Di dare atto che l'importo di € 42.460,91 è soggetta a registrazione fiscale;
3. Di dare atto che tale maggiore somma trova copertura finanziaria giusto decreto di finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri d.P.C.M. 10/12/2010 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2010